

Inbetriebnahmeprotokoll-Kolben

Fax 07159 9426-0 Tel.07159 9426-50

Inbetriebnehmende Firma		Inbetriebnehmende Person	
		Inbetriebnahme Datum	
Aufstellungsort	Anwendung zB. Tieftemp., Klima usw.	Projekt Nr.	
Komp. Hersteller	Komp. Typ	Komp. Serien Nr.	

Kältemittel: R.	Zylinderkopftemp. Vollast 100 % Teillast % °C °C	Sauggasdruck Vollast 100 % Teillast % bar bar	Sauggastemp. Vollast 100 % Teillast % °C °C
-------------------------	---	--	--

Verdichtungsendtemp. Vollast 100% Teillast % °C °C	
Verdichtungsenddruck Vollast 100% Teillast % bar bar	
Öldruck Vollast 100% Teillast % bar bar	
Kurbelgehäusetemp. Vollast 100% Teillast % °C °C	
Füllstand Öl im Stillstand	

Ölwannenheizung Funktion JA NEIN	Motortemp. Vollast 100 % Teillast % °C °C	Motortemp. Vollast 100 % Teillast % °C °C
---	--	--

Überhitzung	Spannung	Strom
	Relais 1 Relais 2	Relais 1 Relais 2
Verdampfung Druck / Temp. bar °C	L1	L1
Verdampf. Ausg Druck / Temp. bar °C	L2	L2
Δ t K	L3	L3

Temperaturen bei Volllast <input type="checkbox"/> od. Teillast <input type="checkbox"/>			
Verflüssiger	Luft <input type="checkbox"/>	Eingang	°C
	Wasser <input type="checkbox"/>		°C
	Luft <input type="checkbox"/>	Ausgang	°C
	Wasser <input type="checkbox"/>		°C

Säuretest durchgeführt: JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	Säure: JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>
Ölwechsel: JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	Ölsorte: Öl-Menge: Ltr.
ACID-AWAY eingefüllt: JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	HD-Schalter geprüft: JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>
Leistungsschütze gewechselt: JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	ND-Schalter Geprüft: JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>
Expansionsventil gewechselt: JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	Öldruckschalter geprüft: JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>

Gewährleistung erteilt am von